

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
Przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. Wraz z przebudową torowiska - nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku	0 dn	śro, 24.01.18	śro, 24.01.18
Sprawy formalne	577,75 dn	wto, 23.01.18	pią, 23.08.19
Podpisanie Kontraktu- START	0 dn	wto, 23.01.18	wto, 23.01.18
Przejęcie placu budowy	0 dn	pon, 05.02.18	pon, 05.02.18
Przekazanie harmonogramu/programu robót oraz BIOZ	0 dn	pon, 05.02.18	pon, 05.02.18
Przekazanie i zatwierdzenie PZJ	0 dn	śro, 14.02.18	śro, 14.02.18
Uzgodnienie zmian w TOR dla etapu 1a oraz 1b	0 dn	pon, 19.02.18	pon, 19.02.18
Uzgodnienie TOR dla demontażu sieci trakcyjnej na cały zakres robót	0 dn	wto, 06.02.18	wto, 06.02.18
Rozpoczęcie robót	0 dn	wto, 06.02.18	wto, 06.02.18
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	0 dn	sob, 17.08.19	sob, 17.08.19
Kompleksowa przebudowa drogi wraz z torowiskiem na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku deptakiem miejskim oraz wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji	0 dn	śro, 23.01.19	śro, 23.01.19
Zgłoszenie zakończenia robót po zakończeniu prób końcowych i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej	0 dn	sob, 17.08.19	sob, 17.08.19
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	0 dn	pią, 23.08.19	pią, 23.08.19
ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa)- wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji	245 dn	pon, 12.02.18	pon, 15.10.18
Wdrożenie TOR	1 dzień	czw, 15.02.18	pią, 16.02.18
Branża drogowa, architektura	241 dn	pią, 16.02.18	pon, 15.10.18
Branża torowa	222 dn	nie, 18.02.18	pią, 28.09.18
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	51 dn	pią, 08.06.18	nie, 29.07.18
Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna	31 dn	pon, 11.06.18	czw, 12.07.18
Branża sanitarna - Ter 1: ciepłociąg	25 dn	nie, 15.07.18	czw, 09.08.18
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	117 dn	śro, 04.04.18	pon, 30.07.18
Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej	32 dn	pon, 11.06.18	pią, 13.07.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	163 dn	pon, 12.02.18	śro, 25.07.18
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	20 dn	czw, 23.08.18	śro, 12.09.18
Branża teletechnika	60 dn	pon, 13.08.18	pią, 12.10.18
Branża mostowa (6.1+6.2)	110 dn	śro, 14.03.18	pon, 02.07.18
Branża zieleni - gospodarka drzewostanem	15 dn	pią, 16.02.18	sob, 03.03.18
ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem (Skrzyżowanie z ul. Pionierów). Etap połączono z 2b	204 dn	pią, 02.03.18	sob, 22.09.18
Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1b część 1+2b oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	1 dzień	pią, 02.03.18	sob, 03.03.18
Wdrożenie TOR	1 dzień	pon, 12.03.18	wto, 13.03.18
Branża drogowa, architektura	182 dn	sob, 24.03.18	sob, 22.09.18
Branża torowa	165,75 dn	wto, 13.03.18	sob, 25.08.18
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	31 dn	sob, 07.04.18	wto, 08.05.18
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg- bypass uwzględniono w 2b	30 dn	sob, 16.06.18	nie, 15.07.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	22 dn	pon, 30.07.18	pon, 20.08.18
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	20 dn	pią, 10.08.18	śro, 29.08.18
Branża teletechnika	25 dn	pon, 30.07.18	czw, 23.08.18
Branża zieleni - gospodarka drzewostanem	3 dn	pią, 14.09.18	pon, 17.09.18

TRAKCJA PRKIL S.A.
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Szymon Matusiak
Szymon Matusiak

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
ETAP: 2b TOR	216,75 dn	pon, 12.03.18	nie, 14.10.18
Wdrożenie TOR- łącznie z 1b cz. 1	1 dzień	pon, 12.03.18	wto, 13.03.18
Branża drogowa, architektura	215,75 dn	wto, 13.03.18	nie, 14.10.18
Branża torowa	142,75 dn	śro, 14.03.18	pią, 03.08.18
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	17,75 dn	śro, 13.06.18	sob, 30.06.18
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	96,75 dn	czw, 29.03.18	wto, 03.07.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	20 dn	czw, 09.08.18	wto, 28.08.18
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	9 dn	pią, 20.07.18	sob, 28.07.18
Branża teletechnika	39 dn	pon, 09.07.18	czw, 16.08.18
Branża zieleni - zagospodarowanie szatą roślinną	3 dn	pią, 24.08.18	nie, 26.08.18
ETAP: 1e TOR -tor klasyczny. Etap połączono z 1f	164 dn	sob, 16.06.18	wto, 27.11.18
Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1e+1f oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	sob, 16.06.18	sob, 16.06.18
Wdrożenie TOR	1 dzień	sob, 23.06.18	nie, 24.06.18
Zatwierdzenie materiałów torowych	14 dn	nie, 24.06.18	nie, 08.07.18
Branża torowa	148 dn	nie, 24.06.18	pon, 19.11.18
Roboty rozbiórkowe	1 dzień	nie, 24.06.18	pon, 25.06.18
Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża	1 dzień	pon, 25.06.18	wto, 26.06.18
Włączenie odwodnienia, kanalizacja do teletechniki	1 dzień	pon, 25.06.18	wto, 26.06.18
Roboty podtorzowe	1 dzień	śro, 27.06.18	czw, 28.06.18
Układanie torów w płytach	1 dzień	czw, 28.06.18	pią, 29.06.18
Odtworzenie nawierzchni w obrębie przejazdu drogowego	1 dzień	czw, 28.06.18	pią, 29.06.18
Układanie podkładów i podrozdnic oraz spawanie torów	2 dn	czw, 28.06.18	sob, 30.06.18
Układanie i spawanie rozjazdu	4 dn	pon, 05.11.18	pią, 09.11.18
Wykonanie zasypek i podbicie toru	10 dn	pią, 09.11.18	pon, 19.11.18
Krawężniki obrzeża	5 dn	czw, 28.06.18	wto, 03.07.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	8 dn	pon, 19.11.18	wto, 27.11.18
1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orłąt Lwowskich -ul. Dworcowa	168 dn	sob, 23.06.18	sob, 08.12.18
Uzgodnienie projektu TOR dla podetapu 1a (j/w) oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	sob, 23.06.18	sob, 23.06.18
Wdrożenie TOR	1 dzień	pią, 29.06.18	sob, 30.06.18
Branża drogowa, architektura	162 dn	pią, 29.06.18	sob, 08.12.18
Branża torowa	159 dn	sob, 30.06.18	czw, 06.12.18
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	20 dn	pon, 09.07.18	nie, 29.07.18
Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg	24 dn	śro, 11.07.18	sob, 04.08.18
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	45 dn	wto, 26.06.18	pią, 10.08.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	14 dn	nie, 21.10.18	nie, 04.11.18
Branża teletechnika	30 dn	śro, 11.07.18	pią, 10.08.18
ETAP: 2a a następnie 2c TOR -z wyłączeniem prac torowych	142 dn	pon, 18.03.19	wto, 06.08.19

TRAKCIA PRKI S.A.
REPREZENTANT WYKONAWCY

Simon Matusiak
Simon Matusiak

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 2a i 2c oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	pon, 18.03.19	pon, 18.03.19
Wdrożenie TOR	1 dzień	nie, 24.03.19	nie, 24.03.19
Branża drogowa, architektura	133 dn	pon, 25.03.19	nie, 04.08.19
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	25 dn	pon, 08.04.19	czw, 02.05.19
Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna	35 dn	śro, 10.04.19	wto, 14.05.19
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	75 dn	śro, 27.03.19	nie, 09.06.19
Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej	29 dn	pią, 19.04.19	pią, 17.05.19
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	16 dn	pią, 19.04.19	sob, 04.05.19
Branża teletechnika	39 dn	pon, 19.04.19	pon, 27.05.19
Branża zieleni - zagospodarowanie szatą roślinną	9 dn	pon, 29.07.19	wto, 06.08.19
ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) połączony z Etapem 3a	117 dn	Brak możliwości rozpoczęcia robót z uwagi na kolizje zgłoszone Zamawiającemu. Wykonawca doprecyzuje w tym zakresie dotychczasowe wystąpienia.	
Uzgodnienie projektu TOR dla Etapu 1b część 2 oraz 3a oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	Trwa aktualizacja harmonogramu	
Wdrożenie TOR	1 dzień		
Branża drogowa, architektura	110 dn		
Branża torowa	96 dn		
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	16 dn		
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	26 dn		
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	27 dn		
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	17 dn		
Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie)	24 dn		
Branża teletechnika	41 dn		
Branża zieleni - zagospodarowanie szatą roślinną	8 dn		
ETAP 1b TOR- część 3 -przebudowa wodociągu w jezdni na długości deptaka -etap wariantowy w przypadku opóźnień w etapie 1b cz. 1 i 2b	20 dn	Propozycja wykonawcy- umożliwiająca nadrobienie opóźnień	
Zaprojektowanie i wdrożenie TOR dla etapu obejmującego wykonanie bypass na długości deptaka	0 dn	Trwa aktualizacja harmonogramu	
Rozbiórka elementów dróg	10 dn		
Przebudowa wodociągu na długości deptaka- układanie rur pod bypass oraz odstonięcie punktów wpięcia	18 dn		
ETAP 3b TOR	179 dn	śro, 26.09.18	sob, 23.03.19
Uzgodnienie ewentualnych zmian do projektu TOR dla etapu 3b oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	śro, 26.09.18	śro, 26.09.18
Wdrożenie TOR	1 dzień	śro, 03.10.18	śro, 03.10.18
Branża drogowa, architektura	171 dn	czw, 04.10.18	sob, 23.03.19
Branża torowa	103 dn	czw, 04.10.18	pon, 14.01.19
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	15 dn	wto, 16.10.18	wto, 30.10.18
Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna	20 dn	wto, 16.10.18	nie, 04.11.18
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	20 dn	wto, 16.10.18	nie, 04.11.18
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	20 dn	pią, 04.01.19	śro, 23.01.19
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	88 dn	wto, 16.10.18	pią, 11.01.19
Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie)	13 dn	wto, 01.01.19	nie, 13.01.19
Branża teletechnika	27 dn	pią, 12.10.18	śro, 07.11.18

TRAKCJA PRKIL S.A.
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Szymon Matusiak

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
ETAP: 1c TOR	175,75 dn	pią, 01.03.19	pią, 23.08.19
Uzgodnienie ewentualnych zmian do projektu TOR dla etapu 1c oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	pon, 18.03.19	pon, 18.03.19
Wdrożenie TOR	1 dzień	nie, 24.03.19	nie, 24.03.19
Branża drogowa, architektura	152 dn	pon, 25.03.19	pią, 23.08.19
Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	20 dn	pon, 08.04.19	sob, 27.04.19
Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg	36 dn	pon, 08.04.19	pon, 13.05.19
Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg	68 dn	czw, 04.04.19	pon, 10.06.19
Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie	94 dn	pią, 19.04.19	nie, 21.07.19
Branża teletechnika	50 dn	pią, 19.04.19	pią, 07.06.19
Branża zieleni - zagospodarowanie szatą roślinną	154,75 dn	pią, 01.03.19	pią, 02.08.19
PODETAP: 2a oraz 2c-przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną	97 dn	Trwa uzgadnianie projektu TOR	
Uzgodnienie ewentualnych zmian projektu TOR dla etapów 2a + 2c (w zakresie przebudowy torowiska) oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac	0 dn	Trwa aktualizacja harmonogramu	
Wdrożenie TOR	1 dzień		
Branża torowa	66 dn		
Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów	24 dn		
Regulacja sieci trakcyjnej na całym zakresie robót	30 dn	wto, 25.12.18	śro, 23.01.19

TRAKCJA PRKJI S.A.
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Szymon Matusiak